



Ecologisch werkprotocol Meridiaan 50-56 te Klazienaveen

Datum	21 februari 2018	Status	Definitief
Projectnummer	P18032	Kwaliteitscontrole	[REDACTED]
Auteur	[REDACTED]		
In opdracht van	Lefier, [REDACTED]		

1 | Ecologisch werkprotocol

1.1 Aanleiding

Lefier is voornemens het pand Meridiaan 50 -56 in Klazienaveen te slopen. De geplande werkzaamheden bestaan uit de sloop van het zogenaamde BOG pand; een laag gebouw met winkelvoorzieningen in het centrum van Klazienaveen. Buro Bakker heeft voor dit voornemen in april 2017 een quickscan uitgevoerd, in het kader van de soortenbescherming die is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Op basis van deze quickscan is het plangebied ongeschikt bevonden voor beschermde soorten als huismus, vleermuizen en gierzwaluwen. Wel zijn er in de directe omgeving van het plangebied broedvogels als de tijftjaf en de koolmees aangetroffen en is er geschikte broedgelegenheid aanwezig voor een aantal andere vogels. De geplande werkzaamheden kunnen tijdens het broedseizoen lijden tot verstoring van deze vogels. Alleen onder bepaalde voorwaarden kan er gewerkt worden tijdens het broedseizoen. Buro Bakker is gevraagd om deze voorwaarden te beschrijven in een ecologisch werkprotocol. Dit werkprotocol beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de sloopwerkzaamheden te kunnen uitvoeren tijdens het broedseizoen.

1.2 Voorwaarden ecologisch werkprotocol

- Het werkprotocol geldt alleen voor de sloopwerkzaamheden aan het pand Meridiaan 50 – 56 te Klazienaveen, Drenthe.
- De in dit werkprotocol aangegeven planning en werkwijze dienen nauwkeurig te worden nageleefd.
- De inhoud van dit werkprotocol dient bij alle betrokkenen bekend te zijn.
- Afwijken van het ecologisch werkprotocol kan alleen in overleg met een ecooloog van Buro Bakker.

1.3 Maatregelen


- Zodra de startdatum van de sloopwerkzaamheden bekend is neemt Lefier contact op met Buro Bakker.
- Maximaal een week voor de sloopwerkzaamheden controleert een ecooloog van Buro Bakker de groenstructuren rondom het gebouw op nesten. Bij aanwezigheid van beschermde nesten worden de sloopwerkzaamheden verschoven tot na het broedseizoen medio 15 augustus.
- Uitstraling van bouwverlichting op de aangrenzende portiekflat moet worden voorkomen, in verband met de aanwezigheid van openstootvoegen die gebruikt kunnen worden door vleermuizen.
- De openstootvoegen van de aangrenzende portiekflat mogen niet worden geblokkeerd door bijvoorbeeld steigers.
- Buro Bakker voert een controle uit van de bovenstaande maatregelen.

1.4 Checklist

Maatregel	Wanneer uitvoeren	Door wie?	Wanneer uitgevoerd
Doorgeven wanneer de sloopwerkzaamheden beginnen	Zodra de datum van de sloopwerkzaamheden bekend is.	Lefier	
Controle van het aanwezige groen rondom het gebouw op nesten.	Maximaal 1 week voordat de sloopwerkzaamheden beginnen	Buro Bakker	26/06/2018  geen broedende vogels vastgesteld
Voorkomen licht op de aangrenzende portiekflat	Tijdens de werkzaamheden	Lefier	
Het toegankelijk houden van de openstootvoegen van de aangrenzende portiekflat	Tijdens de werkzaamheden	Lefier	

Contactgegevens

Buro Bakker adviesburo voor ecologie

Contactpersoon: 

Telefoon: 0592-313389

E-mail: @burobakker.nl